

3.6-7. Realizacja wydatków majątkowych Gminy Krzemieniewo wg stanu na dzień 30 czerwca 2012

Lp	Rozdz. §	Nazwa zadania	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	01010 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach	2.089.683,-	2.000,-	0,1
2	40002 § 6050	Wodociągowanie wsi Mierzejewo	56.146,-	8.653,05	15,41
3	60014 § 6300	Pomoc na zadanie inwestycyjne – budowę ścieżki rowerowej Pawłowice Lubonia	400.000,-	0	0
4	60016 § 6050	Budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo-Drobnin	1.500.054,-	12.546,-	0,84
5	60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Pawłowice -FS	3.600,-	3.600,-	100
6	70005 § 6060	Zakup gruntu w Bojanicach -FS	12.328,-	0	
7	70005 § 6060	Zakup gruntu w Drobninie -FS	12.126,	0	
8	630095 § 6060	Zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie kąpieliska w Górznie	5.000,-	0	
9	75023 § 6060	Komputeryzacja UG	15.000,-	11.685,-	77,9
10	80104 § 6060	Zakup zmywarki	5.500,-	5.399,82	98,18
11	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbytkach – środki funduszu sołectkiego	6.714,-	0	
12	92195 § 6050	Budowa „Chaty Wiejskiej „ w Kociugach	69.835,-	9.580,-	13,72
13	92195 § 6050	Budowa miejsca rekreacyjnego „uroczysko nad stawem „ w Luboni – środki FS	6.000,-	6.000,-	100
14	92195 § 6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mierzejewie – środki funduszu sołectkiego	8.000-	0	
15	92601 § 6050	Budowa ogrodzenia boiska w Brylewie - FS	8.000,-	0	
16	92601 § 6060	Wyposażenia placu zabaw w Pawłowicach - FS	5.210,-	4.059,-	0
		Razem wydatki majątkowe	4.203.196 ,-	63.522,87	1,51

Ad. zadania Nr 1- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach .

W trakcie I półrocza 2012 poniesiono wydatek w kwocie 2.000,- zł za aktualizację kosztorysu .

W dniu 30 lipca 2012 ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji .

Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 16 sierpnia 2012 .Przetarg obejmuje cały zakres prac przewidzianych do realizacji w latach 2012-2014.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przewiduje zakończenie I etapu robót do dnia 15 grudnia 2012 roku.

Gmina oczekuje na podpisanie umowy na współfinansowanie projektu środkami unijnymi .

Posiadamy indywidualną interpretację prawa wydaną przez Ministerstwo Finansów, która potwierdza stanowisko gminy w zakresie możliwości odliczenia podatku vat w fakturach dotyczących budowy kanalizacji.

Ad. zadania Nr 2 – wodociągowanie wsi Mierzejewo

Do końca I półrocza 2012 z zaplanowanej sumy 56.146,- zł wydano 8.653,05 zł płacąc faktury za :

- sporządzenie map 8.610,- zł
- wydanie warunków technicznych 43,05 zł .

Zadanie jest w trakcie opracowania dokumentacji technicznej celem uzyskania pozwolenia na budowę

Ad. zadania Nr 3 – pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej Pawłowice –Lubonia

Z uwagi na to, że ścieżka rowerowa realizowana jest wzdłuż drogi powiatowej gmina podpisała w dniu 09 maja 2012 porozumienie z Powiatem Leszczyńskim o realizacji inwestycji i zasadach jej współfinansowania.

Zgodnie z porozumieniem na realizację zadania gmina zobowiązała się przekazać pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 400.000,-zł w terminie do 31 lipca 2012.

Ad. zadania Nr 4 – budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo- Drobnin

Wydatki na planowaną budowę drogi wykorzystano zaledwie w 0,84 %.

Do końca I półrocza 2012 poniesiono nakłady kwocie 12.546, zł w tym na:

- zezwolenie na realizację inwestycji 246,- zł ,
- projekt podziału działek na których przebiegać ma droga 12.300,- zł

.Zakończono dokumentację projektową i geodezyjną . Obecnie został złożony wniosek do Starosty Leszczyńskiego celem wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej .

Ad. zadania nr 5 – zakup wiaty przystankowej dla wsi Pawłowice -FS

Zadanie zostało zrealizowane w całości w momencie zakupu

i zainstalowania nowej zabudowanej wiaty przystankowej . Koszt zakupu wyniósł 3.600,- zł.

Wydatek w całości sfinansowano środkami funduszu sołectkiego wsi Pawłowice .

ad. zadania Nr 6 – zakup gruntu w Bojanicach -FS.

Na powyższe zadanie nie zrealizowano do końca I półrocza 2012 żadnych wydatków.

Trwają prace przygotowawcze i uzgodnienia .

Ad. zadania Nr 7 – zakup gruntu w Drobninie –FS

W trakcie I półrocza 2012 nie zrealizowano żadnych wydatków .

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania .

Ad. zadania nr 8 – zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie kąpieliska w Górznie .

Wydatek jest niezbędny z uwagi na nowe wymogi jakie stawiane są miejscom do kąpielii i wyposażeniu ratowników. Zadanie zrealizowano w miesiącu czerwcu 2012 za kwotę 4.350,- zł. Fakturę zapłacono w miesiącu lipcu 2012 .

Ad. zadania Nr 9 – komputeryzacja UG

Planowane na ten cel wydatki zostaną zrealizowane w 77,9 % . Zakupiono program komputerowy za kwotę 11.685,- zł do elektronicznej ewidencji nazw ulic i numeracji budynków . Dalsze wydatki nastąpią w III kwartale roku .

Ad. zadania 10 – Zakup zmywarki

Została zakupiona zmywarka do naczyń dla Przedszkola w Pawłowicach za kwotę 5.399,82 zł . Uzyskano efekt inwestycyjny realizując plan wydatków w 98,18 % .

Ad. zadania Nr 11 – budowa oświetlenia ulicznego w Zbytkach – Środki funduszu sołeckiego

Do chwili sporządzania informacji opisowej nie czyniono wydatków . Trwają przygotowania do realizacji zadania .

Ad. . zadania Nr 12 – Budowa „Chat wiejskiej „ w Kociugach

Na realizację inwestycji zaplanowano łącznie kwotę 69.835,- zł. Do dnia 30 czerwca 2012 wydano kwotę 9.580,- zł , na dokumentację projektowo-geodezyjną niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę. W dniu 21 maja 2012 gmina podpisała umowę z wykonawcą w kwocie 49.385,- zł . Termin realizacji zadania określono w umowie na 31 sierpnia 2012 .

Ad. zadania Nr 13 – Budowa miejsca rekreacyjnego „Uroczysko nad stawem „ w Luboni – środki FS

Plan zadania zrealizowano w 100 % wydając z budżetu planowaną kwotę 6.000,- zł. W ramach zagospodarowania miejsca „ Uroczysko nad stawem „ zamontowano zestaw zabawowy dla najmłodszych mieszkańców sołectwa .

Ad. zadania Nr 14 – budowa placu rekreacyjnego w Mierzejewie – środki funduszu sołeckiego .

Na to zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 8.000,- zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2012 .

Ad. zadania Nr 15 – budowa ogrodzenia boiska w Brylewie- FS

Planowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedsięwzięcie okazało się z przyczyn niezależnych do sołectwa nie możliwe. Wobec powyższego zebranie wiejskie mieszkańców podjęto uchwałę o zmianie przedsięwzięcia. Odpowiednie zmiany w budżecie gminy i w załączniku przedstawiającym przedsięwzięcia funduszy sołeckich zostały dokonane na sesji Rady Gminy w miesiącu lipcu 2012 .

Ad. zadania 16 – zakup wyposażenia placu zabaw w Pawłowicach -FS

Doposażono plac zabaw w dodatkowe elementy. Zakup sfinansowano środkami funduszu sołeckiego wsi Pawłowice . Wartość zakupionej karuzeli wyniosła 4.059,- zł